



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่

ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1-2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.15 (สายสะพานคลองหนอง น้ำเค็ม-จำปา)	196,000	/	-	-	-	195,000	กองช่าง	
2.	ลงลูกรังซ่อมแซมไหล่ทาง ถนน คสล.สายชุมชนหลัง วัดราษฎร์บำรุง ม.12	39,000	/	-	-	-	39,000	กองช่าง	
3.	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนา เี้ยย ม.6 ทางเข้าวัดป่าศิริ มงคลธรรม	330,000	/	-	-	-	330,000	กองช่าง	
4.	วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้าน เชียงยืน ม.14 (หน้าศาล ปู่พุ่ม)	48,000	/	-	-	-	48,000	กองช่าง	
5.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ป่อง ม.7 สายท้ายบ้าน	282,000	/	-	-	-	282,000	กองช่าง	
6.	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน หนองหลอด ม.9 (หนอง หลอด-นาเี้ยย)	355,000	/	-	-	-	355,000	กองช่าง	
7.	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน เชียงยืน ม.2 (หนองควาย ดำด้านทิศเหนือ)	480,000	-	/	-	-	480,000	กองช่าง	
8.	ปรับระดับทางแอสฟัลติ กคอนกรีต บ้านจำปา ม.10 (แยก รพ.สต.จำปา)	480,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	รอทำ สัญญา
9.	ปรับระดับแอสฟัลติกบ้าน หนองหลอด หมู่ที่ 17 (ซอยนางเชียงเพ็ง)	68,000	-	-	/	-	-	กองช่าง	รอทำ สัญญา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
10.	ปรับระดับแอสฟัลติกบ้าน หนองหลอด หมู่ที่ 17 (ซอยผู้ใหญ่บ้าน)	61,000	-	-	/	-	-	กองช่าง	รอทำ สัญญา
11.	ปรับระดับแอสฟัลติกบ้าน เชียงยืน หมู่ที่ 15 (ซอยครู ปลา)	188,000	-	-	/	-	-	กองช่าง	รอทำ สัญญา
12.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน บ้านดงหนองโพธิ์ ม.4	300,000	-	-	/	-	-	กองช่าง	รอทำ สัญญา
13.	ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้าน เชียงยืน ม.1 (สายสีแยกคุ้ม หนองน้อย)	200,000	-	-	/	-	-	กองช่าง	รายงาน การจัดซื้อ จัดจ้าง
14.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้านหนองตอ ม.5 (ซอย อ.สมจิตร)	300,000	-	-	/	-	-	กองช่าง	รายงาน การ จัดซื้อจัด จ้าง
15.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้านหนองตอ ม.5 (แยก พ่อวินัย ทาสีดำ)	180,000	-	-	/	-	-	กองช่าง	รายงาน การ จัดซื้อจัด จ้าง
16.	ก่อสร้างม.21 รางระบาย น้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านสุข สำราญ	450,000	-	-	/	-	-	กองช่าง	แต่งตั้งคณะ กรรม การกำหนด ราคากลาง
17.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้านป่อง ม.7 (สายดอน ปู่ไปสะพานห้วยหลวง)	106,000	-	-	/	-	-	กองช่าง	แต่งตั้งคณะ กรรม การกำหนด ราคากลาง
18.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้านหนองหลอด ม.16 (ทางไปวัดโพธิญาณมงคล)	320,000	-	-	/	-	-	กองช่าง	แต่งตั้งคณะ กรรม การกำหนด ราคากลาง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการสนับสนุนกิจกรรม วันสตรีสากล ประจำปี งบประมาณ 2565	10,000	/	-	-	-	10,000	กอง สวัสดิการ สังคม	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการป้องกันและระงับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปี งบประมาณ 2565	100,000	/	-	-	-	80,100	กอง สวัสดิการ สังคม	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุเทศกาลปี ใหม่	20,000	/	-	-	-	19,390	กอง สวัสดิการ สังคม	

