



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567

(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ.หนองเป็ด หมู่ 12	อุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี ในการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12	200,000 (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
2.	อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค บ้านบ่อน้อย หมู่ ที่ 11	อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด อุดรธานี ในการขยายเขตไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 11	198,300.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
3.	อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12	อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด อุดรธานี ในการขยายเขตไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12	52,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
4.	อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค บ้านเชียงยืน หมู่ ที่ 15	อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด อุดรธานี ในการขยายเขตไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 15	80,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
5.	อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค บ้านบ่อน้อย พัฒนา หมู่ที่ 18	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด อุดรธานี ในการขยายเขตไฟฟ้า บ้านบ่อ น้อยพัฒนา หมู่ที่ 18	200,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
6.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 1 (สาม แยกโนนตูไปบ้านนายทอง วรรณศรี-ทางตะวันออกบ้าน)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม.ความลึก 0.30 ม.หนา 0.10 ม.รวม ความยาว 213 ม.	400,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (จากสี่แยก-ทางไป ร.ร.สิริ วัฒนารี)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้างภายใน 0.30 ม.ความลึกเฉลี่ย 0.30 ม.หนา 0.10 ม. รวม ความยาว 150 ม.	283,100.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
8.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ ที่ 10 (จากบ้านนางถาวร-ไป ทางห้วยหลวง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม.ความลึกเฉลี่ย 0.30 ม.หนา 0.10 ม. รวมความยาว 207 ม.	400,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
9.	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสลภายใน หมู่บ้าน บ้านป่อน้อย หมู่ที่ 11(ซ. ข้างบ้านแม่ป้อม)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม.ความลึกเฉลี่ย 0.30 ม.หนา 0.10 ม. รวมความยาว 32 ม.	65,700.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
10.	ต่อผนังรางพร้อมรั้วลวดดิน เลนที่อุดตันรางระบายน้ำ บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 15	ต่อผนังราง ความสูงเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 130 ม. พร้อมรั้วลวดดินเลน ยาว 260 ม.	76,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
11.	ขุดรั้วลวดคลองสาธารณะ บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 19	ขุดรั้วลวดคลองขนาดกว้าง 2ม.ความยาว 553ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม.	212,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเชียง ยืน หมู่ที่ 2 (ช.พ่อภิสีหิ คำเพ็ง)	ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวนลูกรังทั้งสิ้น 1,263 ลูกบาศก์เมตร	400,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
2.	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดง หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (ช.นาย สถิตย์)	ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวนลูกรังทั้งสิ้น 1,373 ลูกบาศก์เมตร	450,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
3.	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเชียง ยืน หมู่ที่ 14 (ช.ปู่ก๊ก)	ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวนลูกรังทั้งสิ้น 1,263 ลูกบาศก์เมตร	400,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
4.	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเชียง ยืน หมู่ที่ 14 (ช.บุษบา)	ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวนลูกรังทั้งสิ้น 1,263 ลูกบาศก์เมตร	400,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
5.	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบ่อ น้อยพัฒนา หมู่ที่ 18	ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวนลูกรังทั้งสิ้น 1,545 ลูกบาศก์เมตร	489,600.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
6.	วางระบบท่อประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองหลอด หมู่ ที่ 9,16,17	วางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน ความ ยาว 2,400 ม.	1,500,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
7.	วางระบบท่อประปาภายใน หมู่บ้าน บ้านอิหลุง หมู่ที่ 3 , บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 21	วางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน ความ ยาว 2,000 ม.	800,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2.แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8.	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียง ยืน หมู่ที่ 2 (ช.พ่อสงวน สีหา นาวิ)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตรม.	126,600.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	/	-	125,000	
9.	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง ตอ หมู่ที่ 5 (จากบ้านพอบุญ เกิด -บ้านแม่สำราญ)	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 555 ตรม.	400,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	/	-	372,000	
10.	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 6 (ช.พ่อสากล)	ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 12 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร	20,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	/	-	20,000	
11.	ก่อสร้างถนนคสลภายในหมู่บ้าน บ้านนาเยี่ยหมู่ที่ 6 (ช.บ้านผู้หมวด)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ 582 ตารางเมตร	380,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	/	-	378,000	
12.	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง น้ำเค็ม หมู่ที่ 8 (ช.พ่อหนูสัน ชาวพ่อคำ)	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 759 ตารางเมตร	400,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	/	-	397,000	
13.	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ 13 (ซอยพัฒนา 1,2,3,4)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว 672 ตารางเมตร	400,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	/	-	397,000	
14.	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียง ยืน หมู่ที่ 15 (ซอยครูปลา)	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 414 ตารางเมตร	244,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	/	-	242,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15.	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียง ยืน หมู่ที่ 20 (สายเลียบบ คลองจากอุ้เพชรเจริญยนต์-ม. 17)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 616 ตารางเมตร	400,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	/	-	-	377,000	
16.	ก่อสร้างลาน คสล.หน้าอาคาร สำนักงาน อบต.	ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 812 ตาราง เมตร	500,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	/	-	-	495,000	
17.	ปรับดินถมที่สาธารณะข้างหนอง แม่บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 19	ปรับดินถมที่สาธารณะจำนวนดินถมทั้งสิ้น 1,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	187,800.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
18.	ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12	ก่อสร้างสะพาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร	148,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
19.	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่า เซลล์ พร้อมโคม ถนนภายใน หมู่บ้าน บ้านป่อง หมู่ที่ 7	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมโคม บ้าน ป่อง หมู่ที่ 7 จำนวน 53 จุด	400,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
20.	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่า เซลล์ พร้อมโคม ถนนภายใน หมู่บ้าน บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 14	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมโคม จำนวน 39 จุด	296,600.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	
21.	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่า เซลล์ พร้อมโคม บ้านบ่อน้อย	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมโคม จำนวน 18 จุด	136,000.- (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-ก.ย.67)	-	-	/	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2567	ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อ ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000 (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-มิ.ย.)	/	-	-	16,250	
2.	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี สากล ประจำปี 2567	อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มสตรีใน ตำบลเพื่อส่งเสริมสตรีในตำบลให้เข้มแข็ง	10,000 (งบท้องถิ่น)	(ก.พ.-มี.ค.)	/	-	-	10,000	
3.	โครงการปันยิ้มสร้างสุข ผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความ พอเพียง	จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
4.	โครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ	ดำเนินการโครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567	40,000.- (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
5.	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 25667	อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มสตรีใน ตำบลเพื่อจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	10,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
6.	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลเชียงยืน	ฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเชียง ยืน	10,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
7.	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน การตั้งครุฑก่อนวัย	ฝึกอบรมโครงการป้องกันการตั้งครุฑก่อน วัย	20,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขียงยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการป้องกันการ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจาก ไข้เลือดออก พร้อมฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย	80,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
2.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	40,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
3.	โครงการรณรงค์การคัด แยกขยะในโรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมโครงการรณรงค์ การคัดแยกขยะในโรงเรียน ปี 2567	30,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
4.	โครงการรณรงค์การคัด แยกขยะต้นทาง	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การ คัดแยกขยะต้นทางโดยจัดอบรม 1 ครั้งให้กับประชาชน	10,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	/	-	-	49,500	โอน เพิ่ม 40,000
5.	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	หมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน 21 หมู่บ้าน ประจำปี 2567	420,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ พื้นที่ตำบล เชียงยืน	300,600 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	/	-	332,032	โอนเพิ่ม 30,000

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการจิตอาสา เนื่องในวัน สำคัญของชาติ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติ	30,000.- (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
2.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	20,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
3.	โครงการวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	10,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
4.	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติฯแหล่ง ท่องเที่ยวปรับปรุงภูมิทัศน์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติฯปรับปรุงภูมิทัศน์ใน	30,000.- (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	/	-	-	30,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.5 ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ	20,173,400.- (งบอุดหนุน)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	/	-	9,738,000	
2.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ	4,279,200.- (งบอุดหนุน)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	/	-	2,050,000	
3.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์	180,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	/	-	77,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขียงยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ

3.1 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชน	เพื่อให้ความรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	20,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
2.	โครงการฝึกอบรมว่ายน้ำให้แก่นักเรียน	ฝึกอบรมว่ายน้ำให้แก่นักเรียนในเขตตำบลเขียงยืน	50,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
3.	โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา เมื่อเกิดอัคคีภัย	30,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
4.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่นักเรียน	เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนในการป้องกันและระงับภัยในเบื้องต้น	20,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
5.	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000 (งบท้องถิ่น)	(ธ.ค. 66- ม.ค. 67)	/	-	-	16,500	
6.	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	20,000 (งบท้องถิ่น)	(มี.ค.-เม.ย.)	-	-	/	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

4.1 ด้านการส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการกิจกรรมงานแสดงสินค้า เกษตรและของดีตำบลเชียงยืน	จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าเกษตรและของดีตำบล เชียงยืน	200,000.- (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	/	-	-	199,500	
2.	โครงการ 1 อบท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา	จัดกิจกรรมโครงการ 1 อบท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	30,000.- (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
3.	โครงการส่งเสริมการทำเกษตร อินทรีย์ วิถีพอเพียง	ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำเกษตร อินทรีย์ วิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ2567	30,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
4.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	30,000.- (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชนทั่วไป	เพื่อฝึกอาชีพให้กับประชาชนและเพิ่ม รายได้ในครัวเรือน	40,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขียงยี่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 ด้านส่งเสริมการศึกษา แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 10 โรงเรียน ในเขต อบต. เขียงยี่น	4,668,200 (งบอุดหนุน)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	/	-	972,378	
2.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000 (งบท้องถิ่น)	ม.ค.67	/	-	-	38,413	
3.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการสอน,การ จัดการศึกษา,ค่าอาหารกลางวันและ อาหารเสริม (นม)	3,024,906 (งบอุดหนุน)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	/	-	-	
4.	โครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ ศพด.	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด	30,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
5.	โครงการอาหารเสริม(นม)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 10 โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.เขียงยี่น	2,427,360 (งบอุดหนุน)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	/	-	767,919.15	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)
 องค์กรบริหารส่วนตำบลเขียงยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5.2.ด้านส่งเสริมวัฒนธรรม และนันทนาการ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการสนับสนุนงาน ประเพณีทุ่งศรีเมือง	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง อุดรธานี	7,000 (งบท้องถิ่น)	ธ.ค.	/	-	-	7,000	
2.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด	30,000 (งบท้องถิ่น)	ม.ค.	/	-	-	29,735	
3.	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน ตำบลยาเสพติดตำบลเขียง ยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนตำบลยาเสพติด ตำบลเขียงยืน	300,000 (งบท้องถิ่น)	(ม.ค.-มี.ค.)	/	-	-	251,161	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 ด้านส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอำเภอ	อุดหนุนให้ อบต.นาแกว้าง	7,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	/	-	-	0	
2.	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาบุคลากรของ อบต.เชียงยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาบุคลากรของ อบต.เชียงยืน	30,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ธ.ค.66)	/	-	-	243,295	โอนเพิ่ม 240,000
3.	ค่าใช้จ่ายการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ อบต.เชียงยืน	เพื่อใช้ในการประกอบการจัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	20,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
4.	โครงการตาชั่งเที่ยงตรง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการตาชั่งเที่ยงตรง	5,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
5.	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้างของ อบต.เชียงยืน	50,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	-	-	/	-	
6.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.เชียงยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.เชียงยืน	20,000 (งบท้องถิ่น)	(พ.ย.66- ก.ย.67)	/	-	-	700	

