



รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านอิหลุง หมู่ที่ 3 (สายหน้าบ้านแม่หอม-บ้าน ยาติม)	163,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
2.	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านจำปา หมู่ที่ 10 (สายหลัง วัดไปห้วยหลวง)	250,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
3.	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านนาเอีย หมู่ที่ 6 (ซอยแม่ บานเย็น-แม่ขันทอง)	278,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
4.	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหลอด หมู่ที่ 9 (ซอย ทุ่งแค)	277,500	/	-	-	-	277,000	กองช่าง	
5.	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านอิหลุง หมู่ที่ 3 (ซอยยาย สมจันทร์-ห้วยหลวง)	79,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
6.	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 1 (ซอยบ้าน ยายคำ)	72,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
7.	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านนาเอีย หมู่ที่ 6 (ซอย แม่ดิว)	221,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	ก่อสร้างถนน คสล.เชียงยืน หมู่ ที่ 1 (ซอยโนนคู่)	58,700	-	/	-	-	-	กองช่าง	
2.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียง ยืน หมู่ที่ 1 (ซอยนางแสง จันทร์)	172,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
3.	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียง ยืน หมู่ที่ 1 (ซอยยายบุ่ม)	193,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
4.	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาเขีย หมู่ที่ 6 (ซอยแม่แก้ว)	37,400	-	/	-	-	-	กองช่าง	
5.	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาเขีย หมู่ที่ 6 (ซอยแม่คำทอง)	45,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
6.	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 11(ซอยแม่ประคอง)	55,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
7.	ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านหนอง หลอด หมู่ที่ 9 (ซอยข้างบ้าน นายนิคม)	176,500	-	/	-	-	-	กองช่าง	
8.	ก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านดง หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4	150,900	-	/	-	-	-	กองช่าง	
9.	ขยายสะพาน คสล.พร้อมเท ทางเชื่อมบ้านหนองหลอด พัฒนา หมู่ที่ 17(หน้าวัดป่า ชัยพฤกษ์)	114,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
10.	ขยายไหล่ทางหินคลุก ถนนลาดยาง บ้านเชียงยืน หมู่ ที่ 1(สายหลังตลาด-แยกโนนคู่)	43,500	/	-	-	-	43,000	กองช่าง	
11.	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 21 (แยกสะพาน-บ้านโนนสวรรค์)	62,000	/	-	-	-	62,000	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
12.	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 21 (สายแยกคลองชลประทาน-ที่ นายนายนิรัตน์ สนวนทุเรียน)	31,000	/	-	-	-	31,000	กองช่าง	
13.	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12	70,500	/	-	-	-	70,000	กองช่าง	
14.	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่ บ้านอีหลุ่ง หมู่ที่ 3	91,700	/	-	-	-	91,000	กองช่าง	
15.	ปรับปรุงถนนลูกรังสายรอบ บ้าน บ้านหนองหลอด หมู่ที่ 9	164,000	/	-	-	-	152,000	กองช่าง	
16.	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่า เซลล์พร้อมโคมไฟถนน บ้าน จำปา หมู่ที่ 10	153,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
17.	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่า เซลล์พร้อมโคมไฟถนน บ้าน เชียงยืน หมู่ที่ 1	34,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
18.	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่า เซลล์พร้อมโคมไฟถนน บ้าน เชียงยืน หมู่ที่ 15	42,500	-	/	-	-	-	กองช่าง	
19.	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่า เซลล์พร้อมโคมไฟถนน บ้านดง หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4	42,500	-	/	-	-	-	กองช่าง	
20.	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่า เซลล์พร้อมโคมไฟถนน บ้าน หนองตอ หมู่ที่ 5	493,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
21.	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่า เซลล์พร้อมโคมไฟถนน บ้าน หนองน้ำเค็ม หมู่ที่ 8	85,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
22.	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่า เซลล์พร้อมโคมไฟถนน บ้าน หนองเป็ด หมู่ที่ 12	51,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	
23.	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่า เซลล์พร้อมโคมไฟถนน บ้าน อีหลุ่ง หมู่ที่ 3	136,000	-	/	-	-	-	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่นักเรียน	20,000	/	-	-	-	17,920	สำนักปลัด	
2.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	/	-	-	-	49,636	กอง การศึกษา	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1.	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่	20,000	/	-	-	-	19,000	สำนักปลัด	