



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2569

(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือน)  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยอัมพวา) หมู่ที่ 3	กองช่าง	400,000.00	398,000.00	99.50	14 ม.ค. 69-28 ก.พ. 69	แล้วเสร็จ
2.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายเลียบบคลองฯฝั่ง โรงเลื่อย) หมู่ที่ 7	กองช่าง	500,000.00	470,000.00	94	14 ม.ค. 69-15 มี.ค. 69	แล้วเสร็จ
3.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน (จาก ศพด.อีหลุ่ง-คลองฯไซน 2)หมู่ที่ 21	กองช่าง	400,000.00	398,000.00	99.50	14 ม.ค. 69-15 มี.ค. 69	แล้วเสร็จ
4.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ช.สีหราช) หมู่ที่ 20	กองช่าง	500,000.00	479,000.00	95.80	5 ก.พ. 69-6 เม.ย. 69	แล้วเสร็จ
5.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(หน้าบ้าน พ่อแจ็ก-พ่อแดง) หมู่ที่ 16	กองช่าง	140,000.00	140,000.00	100	23 มี.ค. 69-22 พ.ค. 69	แล้วเสร็จ
6.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10(จาก ศาลากลางบ้าน-นาพ่อสมเพชร)	กองช่าง	200,000.00	190,000.00	95	26 มี.ค. 69-25 พ.ค. 69	แล้วเสร็จ
7.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(ช.พ่อ สมพงษ์) หมู่ที่ 4	กองช่าง	100,000.00	96,700.00	96.70	26 มี.ค. 69-25 พ.ค. 69	แล้วเสร็จ
8.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากบ้านพ่อวินัย-พ่อ เปี้ย ตีการนา) หมู่ที่ 22	กองช่าง	380,000.00	380,000.00	100	27 มี.ค 69-26 พ.ค.69	แล้วเสร็จ
9.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ช.ศาลากลางบ้าน) หมู่ที่ 12	กองช่าง	300,000.00	299,000.00	99.66	3 เม.ย 69-2 มี.ย 69	แล้วเสร็จ
10.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช.แม่มนิรัตน์) หมู่ ที่ 9	กองช่าง	250,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง
11.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช.แม่รำไพ) หมู่ที่ 14	กองช่าง	100,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง
12.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ช.วรรณศรี) หมู่ที่ 8	กองช่าง	100,000.00	-	-	-	อยู่ระหว่าง กำหนดราคากลาง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2569 (รอบ 6 เดือน)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
13.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	30,000 (โอนเพิ่ม 10,000)	39,958		6 มี.ค.69	แล้วเสร็จ
14.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบล ยาเสพติตตำบลเชียงยืน	สำนักปลัด	300,000	221,920		27-29 มี.ค.69	แล้วเสร็จ
15.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษ สุนัขบ้า	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	30,000 (โอนเพิ่ม 50,000)	89,700		1-17 ธ.ค.68	แล้วเสร็จ
16.	โครงการประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัด	20,000	18,717		5 ก.พ.-10 ก.พ.	แล้วเสร็จ
17.	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาล ปีใหม่	สำนักปลัด	10,000	9,150		30 ธ.ค.-5 ม.ค.	แล้วเสร็จ