



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่

ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	ซ่อมถนนลูกรัง ม.21 สายแยกคลองชลประทาน-นาย นิรัตน์(สวนทุเรียน)	31,000	31,000	0	/			6 ก.พ. - 23 มี.ค. 66	กองช่าง	
2.	ซ่อมถนนลูกรัง ม.21 (แยกสะพานไปบ้านโนนสวรรค์)	62,000	62,000	0	/			6 ก.พ. - 23 มี.ค. 66	กองช่าง	
3.	ขยายไหล่ทางหินคลุกถนนลาดยาง ม.1 (สายหลัง ตลาด-แยกโนนคู่	43,500	43,000	500	/			10 ก.พ. - 12 มี.ค. 66	กองช่าง	
4.	ซ่อมถนนลูกรัง บ้านอีหล่ง ม.3 (ซ.โนนเหล่า, กกไฮ, นาตุ้หว	91,700	91,000	700	/			10 ก.พ. - 12 มี.ค. 66	กองช่าง	
5.	ซ่อมถนนลูกรัง บ้านหนองเป็ด ม.12 ซ.พ่อจู้ ตู๊ดัน ยายนิต	70,500	70,000	500	/			17 ก.พ. - 3 เม.ย. 66	กองช่าง	
6.	ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ซ้ำบ้านนายนิคม	176,500	170,400	6,100	/			17 ก.พ. - 18 เม.ย. 66	กองช่าง	
7.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาเยีย ม.6 ซ.แม่ติว	221,000	221,000	0	/			6 ก.พ. - 7 เม.ย. 66	กองช่าง	
8.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงยืน ม.1 ซ.ยายบุ่ม	193,000	192,000	1,000	/			10 ก.พ. - 11 เม.ย. 66	กองช่าง	
9.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนาเยีย ม.6 ซ.แม่บ้าน เย็น-แม่ขันทอง	278,000	278,000	0	/			6 ก.พ. - 7 เม.ย. 66	กองช่าง	
10.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. อีหล่ง ม.3 สายหน้า บ้านแม่ทอม-ยายติ่ม	163,000	163,000	0	/			23 ก.พ. - 24 เม.ย. 66	กองช่าง	
11.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. อีหล่ง ม.3 ซ.ยายสม จันทร์-ห้วยหลวง	79,000	79,000	0	/			23 ก.พ. - 24 เม.ย. 66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
12.	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคม บ้านหนองตอ ม. 5	493,000	493,000	0	/			14 กพ. – 31 มี.ค. 66	กองช่าง	
13.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงยืน ม.1 ซ.โนนตู	58,700	57,400	1,300	/			21 กพ. – 22 เม.ย. 66	กองช่าง	
14.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเยี่ย ม.6 ซ.แม่คำกอง	45,000	42,000	3,000	/			21 กพ. – 22 เม.ย. 66	กองช่าง	
15.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเยี่ย ม.6 ซ.แม่แก้ว	37,400	35,200	2,200	/			21 กพ. – 22 เม.ย. 66	กองช่าง	
16.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบ่อน้อย ม.11 ซ.แม่ประครอง	55,000	50,800	800	/			21 กพ. – 22 เม.ย. 66	กองช่าง	
17.	ขยายสะพาน คสล. พร้อมเททางเชื่อมถนน ม.17 (หน้าวัดป่าชัยพฤกษ์	114,000	114,000	0	/			27 กพ. – 28 เม.ย. 66	กองช่าง	
18.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.10 สายหลังวัดไปห้วยหลวง	250,000	250,000	0	/			9 มี.ค. – 8 พ.ค. 66	กองช่าง	
19.	ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านดงหนองโพธิ์ ม.4	150,900	150,000	900	/			27 กพ. – 28 เม.ย. 66	กองช่าง	
20.	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคม บ้านหนองเป็ด ม. 12	51,000	51,000	0	/			16 มี.ค. – 30 เม.ย. 66	กองช่าง	
21.	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคม บ้านหนองน้ำเค็ม ม.8	85,000	85,000	0	/			16 มี.ค. – 30 เม.ย. 66	กองช่าง	
22.	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคม บ้านเชียงยืน ม.1	34,000	34,000	0	/			30 มี.ค. – 30 เม.ย. 66	กองช่าง	
23.	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคม บ้านเชียงยืน ม.15	42,500	42,500	0	/			30 มี.ค. – 30 เม.ย. 66	กองช่าง	
24.	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคม บ้านเชียงยืน ม.4	42,500	42,500	0	/			30 มี.ค. – 30 เม.ย. 66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
25.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.9 ช.ทุ่งแค	277,500	277,000	500	/			9 มี.ค. – 8 พ.ค. 66	กองช่าง	
26.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงยืน ม.1 (ช.แม่แสง จันทร์)	172,000	171,000	1,000	/			16 มี.ค. – 15 ก.พ. 66	กองช่าง	
27.	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคม บ้านอิหลุง ม.3	136,000	136,000	0	/			30 มี.ค. – 14 พ.ค. 66	กองช่าง	
28.	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคม บ้านจำปา ม.10	153,000	153,000	0	/			30 มี.ค. – 14 พ.ค. 66	กองช่าง	
29.	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคม บ้านสุขสำราญ ม.21	493,000	493,000	0	/			16 มี.ค. – 30 เม.ย. 66	กองช่าง	
30.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.1 ช.ยายคำ	72,000	72,000	0	/			9 มี.ค. – 8 พ.ค. 66	กองช่าง	
31.	ถนน คสล. บ้านเชียงยืน ม.2 (ช.นางวิรัชดา)	495,700	495,000	700	/			24 เม.ย. – 23 มิ.ย. 66	กองช่าง	
32.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองเป็ด ม.12 (ช. นางเหมา นางสร้อย)	109,000	109,000	0	/			25 เม.ย. – 24 มิ.ย. 66	กองช่าง	
33.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพธิ์ชัยม.19 (สายดอนปู่)	359,900	359,000	0	/			25 เม.ย. – 24 มิ.ย. 66	กองช่าง	
34.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านบ่อน้อยพัฒนา ม.18 (สายหน้าวัด-นาพ่อวิชัย)	284,600	284,000	600	/			10 พ.ค. – 9 ก.ค. 66	กองช่าง	
35.	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจำปา ม.10 (นางรจนา ภู วงษา)	69,900	69,500	400	/			23 พ.ค. – 22 ก.ค. 66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
36.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโพธิ์ชัย ม.19 (สายข้าง ศาลากลางบ้าน)	234,800	234,000	800	/			10 พ.ค.-9 ก.ค.66	กองช่าง	
37.	รางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหลอด ม.16 (สายทางเข้า บ้านหนองหลอดกลางบ้าน)	96,000	96,000	0	/			2 มิ.ย.-1 ส.ค. 66	กองช่าง	
38.	ถนนคสล. บ้านจำปา ม.10 (สามแยกแท่งค้ำน้ำประปา)	92,000	92,000	0	/			23 พ.ค.-22 ก.ค.66	กองช่าง	
39.	เสริมผิวถนนคสล. บ้านจำปา ม.10 (ซอย 2)	64,300	58,500	5,800	/			23 พ.ค.-22 ก.ค.66	กองช่าง	
40.	รางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหลอด ม.16 (ซอยกิจ ขยัน)	229,000	229,000	0	/			2 มิ.ย.-1 ส.ค. 66	กองช่าง	
41.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่อน้อย ม.11 (สาย กลางบ้าน)	497,800	497,000	800	/			25 พ.ค.-23 ก.ค.66	กองช่าง	
42.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองหลอด ม.16 (ช.นาง เสมียน)	69,000	69,000	0	/			2 มิ.ย.-1 ส.ค. 66	กองช่าง	
43.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองหลอด ม.16 (ช.นางหนู เจียง)	76,000	76,000	0	/			2 มิ.ย.-1 ส.ค. 66	กองช่าง	
44.	รื้อลอกดินเลนที่อุดตันรางระบายน้ำ บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12	20,000	20,000	0	/			24 ก.ค.-23 ส.ค. 66	กองช่าง	
45.	รื้อลอกดินเลนที่อุดตันรางระบายน้ำ บ้านหนองหลอด หมู่ที่ 16	29,700	29,700	0	/			24 ก.ค.-23 ส.ค. 66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
46.	รื้อลอกดินเลนที่อุดตันรางระบายน้ำ บ้านหนองหลอด หมู่ที่ 16	30,000	30,000	0	/			24 กค.-23 สค. 66	กองช่าง	
47.	รื้อลอกดินเลนที่อุดตันรางระบายน้ำ บ้านอีหลุ่ง หมู่ที่ 3	20,000	20,000	0	/			24 กค.-23 สค. 66	กองช่าง	
48.	รื้อลอกดินเลนที่อุดตันรางระบายน้ำ หน้าตลาดคลองถม ม.15	25,000	25,000	0	/			24 กค.-23 สค. 66	กองช่าง	
49.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เชียงยืน หมู่ที่ 14 (ซอยยายหรอย)	206,700	206,000	700	/			8 กย.-7 พย. 66	กองช่าง	
50.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เชียงยืน หมู่ที่ 14 (ซอยหน้าวัด)	363,000	363,000	0	/			20 กย.-19 พย. 66	กองช่าง	
51.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เชียงยืน หมู่ที่ 15 (ซอยตาแหยม)	271,000	271,000	0	/			20 กย.-19 พย. 66	กองช่าง	
52.	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 15 (ซอยแม่แพร)	22,000	22,000	0	/			27กย.-26 พย. 66	กองช่าง	
53.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เชียงยืน หมู่ที่ 15 (ซอยยายนิต)	29,900	29,900	0	/			22 กย.-21 พย. 66	กองช่าง	
54.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เชียงยืน หมู่ที่ 15 (ซอยยายพร)	38,600	38,600	0	/			20 กย.-19 พย. 66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
55.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เชียงยืน หมู่ที่ 20 (ซอยนางแพรว)	61,900	61,000	900	/			8 กย.- 7 พ.ย. 66	กองช่าง	
56.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ่อน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยผู้ใหญ่บุญอ้อม)	211,100	206,600	4,500	/			8 กย.- 7 พ.ย. 66	กองช่าง	
57.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 (ซอยสารวัตรกำนัน)	241,600	241,000	600	/			8 กย.- 7 พ.ย. 66	กองช่าง	
58.	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 (ซอยบ่อนไก่อ่า)	241,600	241,000	600	/			8 กย.- 7 พ.ย. 66	กองช่าง	
59.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หนองหลอดพัฒนา หมู่ที่ 17 (ซอยข้างวัดพุทธวงศ์)	157,600	157,000	600	/			27 ก.ย.- 26 พ.ย. 66	กองช่าง	
60.	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหลอดพัฒนา หมู่ที่ 17 (สายหลังคลอง-หมู่ที่ 20)	155,000	155,000	0	/			27 ก.ย.- 26 พ.ย. 66	กองช่าง	
61.	ปรับปรุงถนนสายรอบบ้าน หนองหลอดหมู่ที่ 9	164,000	152,000	12,000	/			24 ก.ค.- 23 ส.ค. 66	กองช่าง	
62.	เสริมผิว ปรับระดับทางลาดยางแอสฟัลติก บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 15 (ทางไปหนองควายดำ)	154,400	154,000	400	/			27 ก.ย.- 26 พ.ย. 66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
63.	เสริมผิวปรับระดับทางลาดยางแอสฟัลติก บ้านโน สวรรค์ หมู่ที่ 13 (สายบ้านโนนสวรรค์-โคกสะอาด)	495,000	495,000	โอนลด	/			27กย.-26พย. 66	กองช่าง	
64.	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12	300,000	297,099	2,901	/			27กย.-26พย. 66	กองช่าง	
65.	ค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 20	480,000	477,901	2,099	/			27กย.-26พย. 66	กองช่าง	
66.	ค่าขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านดงหนองโพธิ์ หมู่ ที่ 4	430,000	410,000	20,000	/			27กย.-26พย. 66	กองช่าง	
67.	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคม ถนนภายใน หมู่บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 15	94,000	42,500	51,500	/			30 ต.ค.66- 14 ธ.ค. 66	กองช่าง	
68.	ขุดวางท่อระบายน้ำลำห้วยเปือก บ้านสุขสำราญ ม.21	31,300	30,200	1,100	/			6 มิ.ย.-5 ส.ค. 66	กองช่าง	
69.	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนองตอ ม.5 ซอย บ้านพ่อประยงค์ฯ	99,900	94,000	5,900	/			12 มิ.ย.-27 ก.ค. 66	กองช่าง	
70.	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านจำปา ม.10 (แยก สะพานข้ามห้วยหลวงฯ	98,600	92,500	6,100	/			12 มิ.ย.-27 ก.ค. 66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
71.	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านป่อง ม.7 ซ.นาย วิบูลย์	98,600	92,500	6,100	/			12 มิ.ย.-27 ก.ค. 66	กองช่าง	
72.	ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน อิหลุ้ง ม.3 ซ.นางน้อยฯ	99,900	94,000	35,900	/			12 มิ.ย.-27 ก.ค. 66	กองช่าง	
73.	ขุดวางท่อพร้อมล่อกรองน้ำ บ้านโพธิ์ชัย ม.19	10,700	10,700	0	/			13 ก.ค.-27 ส.ค.66	กองช่าง	
74.	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.14 (ซ.บ้านเลขา,หลังวัดป่าอ โศการาม,พ้อมัดฯ	99,900	99,000	0	/			13 ก.ค.-27 ส.ค.66	กองช่าง	
75.	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.13 ซ.ข้างวัดป่าเชื่อมสายโนน สวรรค์ฯ	95,900	95,900	0	/			13 ก.ค.-27 ส.ค.66	กองช่าง	
76.	เสริมผิวถนนลูกรัง ม.20 ซ.ไปกุดเวียง	45,000	45,000	0	/			13 ก.ค.-27 ส.ค.66	กองช่าง	
77.	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 ซ.ตรงข้ามเรื่องวัสดุก่อสร้าง	29,300	29,000	300	/			13 ก.ค.-27 ส.ค.66	กองช่าง	
78.	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.19 (ซ.แม่จันทร์,เสริมไหล่สาม แยกโพธิ์ชัยฯ	89,000	89,000	0	/			13 ก.ค.-27 ส.ค.66	กองช่าง	
79.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12	275,700	275,700	0			/	-	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
80.	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 20 ซอยบ้านนางแพรว-นายวิชัย	61,700	61,000	700			/	-	กองช่าง	
81.	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านนาเยีย หมู่ที่ 6 สามแยกร้านค้า	15,800	15,800	0	/			2พย.66- 1 ม.ค.67	กองช่าง	
82.	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีตลำห้วยเปือก บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 21	69,000	69,000	0	/			6 มิ.ย.-5 ส.ค.66	กองช่าง	
83.	ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคม ถนนภายในหมู่บ้านนายเยีย หมู่ที่ 6	59,900	59,900	0	/			30พย.66- 14 ธ.ค.66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
84.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	420,000	420,000	0	/			พ.ย.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	
85.	เงินสหบทหลักประกันสุขภาพ	377,600	282,712.50	94,887.50	/			พ.ย.65-ก.ย.66	สำนักปลัด	
86.	โครงการอาหารกลางวัน(โรงเรียน)	5,023,200	3,997,751	1,025,449	/			พ.ย.65-ก.ย.66	กอง การศึกษา	
87.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	553,146	376,160	176,986	/			พ.ย.65-ก.ย.66	กอง การศึกษา	
88.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	399,709	116,481	283,228	/			พ.ย.65-ก.ย.66	กอง การศึกษา	
89.	โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์เด็กฯ)	2,188,340	1,767,211	421,129	/			พ.ย.65-ก.ย.66	กอง การศึกษา	
90.	โครงการอาหารเสริม (นม)	2,529,280	2,089,379.31	439,900.69	/			พ.ย.65-ก.ย.66	กอง การศึกษา	
91.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,112,800	18,783,300	329,500	/			พ.ย.65-ก.ย.66	กอง สวัสดิการ	
92.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	4,450,000	4,005,200	444,800	/			พ.ย.65-ก.ย.66	กอง สวัสดิการ	
93.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	240,000	156,000	84,000	/			พ.ย.65-ก.ย.66	กอง สวัสดิการ	

ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
94.	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง	30,000	147,675	โอนเพิ่ม	/			1 เม.ย.-30 เม.ย.66	สำนักปลัด	
95.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศรีตำบลเชียง ยืน	40,000	40,000	0	/			1 มี.ค.-30 มี.ค.66	สำนักปลัด	
96.	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	40,000	28,000	12,000	/			1 พ.ค.-30 พ.ค.66	กอง สวัสดิการ	
97.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	30,000	6,200	23,800	/			1 มิ.ย.-30 ก.ค. 66	สำนักปลัด	
98.	โครงการรณรงค์ปกป้องกันโรคไข้เลือดออก	50,000	49,920	80	/			1 มิ.ย.-30 ก.ค. 66	สำนักปลัด	
99.	โครงการวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ	10,000	3,500	6,500	/			1 พ.ค.-30 มิ.ย.66	สำนักปลัด	
100.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	19,945	55	/			1 มิ.ย.-30 ก.ค. 66	สำนักปลัด	
101.	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ	40,000	25,500	14,500	/			1 เม.ย.-30 เม.ย.66	กอง สวัสดิการ	
102.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยสุนัขบ้า	30,000	29,900	100	/			1 เม.ย.-30 พ.ค.66	สำนักปลัด	
103.	โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	40,000	28,530	11,470	/			1 ก.พ.-25 ก.พ.66	กอง สวัสดิการ	
104.	โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติ	20,000	20,000	0	/			1 มิ.ย.-30 ก.ค. 66	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
105.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่	20,000	19,000	1,000	/			1ม.ค.65-15 ม.ค.66	สำนักปลัด	
106.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์	20,000	58,000	โอนเพิ่ม	/			1 เม.ย.-30 เม.ย.66	สำนักปลัด	
107.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ประชาชน	20,000	16,870	3,130	/			1มี.ย-30ก.ค. 66	สำนักปลัด	
108.	โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยในชุมชน	30,000	29,346	654	/			1 มี.ค. - 30 เม.ย.66	สำนักปลัด	
109.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่นักเรียน	20,000	17,920	2,080	/			1 มี.ค. - 30 เม.ย.66	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
110.	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง	40,000	9,215	30,785	/			1 ธ.ค.65- 30 พ.ค.66	สำนักปลัด	
111.	โครงการแสดงสินค้าเกษตรของดีตำบล	150,000	132,590	17,410	/			1ม.ค.65-30มี.ค.66	สำนักปลัด	
112.	โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ	40,000	39,750	250	/			1 ก.พ.65-30 มี.ค.66	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
113.	โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานประเพณีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี งบประมาณ 2566	7,000	7,000	0	/			1 พ.ย.65-30 ธ.ค.65	สำนักปลัด	
114.	โครงการพัฒนาเยาวชน กีฬาฟุตบอล เชียงยืน อคาเดมี FC	60,000	54,650	5,350	/			1 มี.ค. - 30 เม.ย.66	สำนักปลัด	
115.	โครงการวันเด็กแห่งชาติปี 2566	50,000	49,636	364	/			1 ม.ค. - 30 ม.ค. 66	กองการศึกษา	
116.	โครงการแข่งขันกีฬา สพด."ดอกจันบ้านเชียง ยืนเกมส์"	50,000	39,075	10,925	/			1 ม.ค. - 25 ก.พ. 66	กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
117.	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและ การทำงานเป็นทีม	50,000	48,950	1,050	/			1 ส.ค. – 31 ส.ค.	สำนักปลัด	
118.	โครงการประกวดคำขวัญประจำตำบล	10,000	9,500	500	/			1 ก.พ. – 28 ก.พ.66	สำนักปลัด	
119.	โครงการประชามเพื่อทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น	20,000	19,600	400	/			1 มี.ค. – 30 มี.ค. 66	สำนักปลัด	
120.	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุ	130,000	122,900	7,100	/			1 ก.พ. – 28 ก.พ.66	สำนักปลัด	
121.	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการ ทำงานของบุคลากร	150,000	135,200	14,800	/			1 ธ.ค. 65- 30 ธ.ค.65	สำนักปลัด	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมา จึงไม่ได้ดำเนินการโครงการ และได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดหัววงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบรายจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินสะสมประจำปีงบประมาณในปีนั้นอย่างต่อเนื่องตามกำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินการในหัววงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน ให้รวดเร็ว

