



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

สำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละการ เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการ ดำเนินงาน |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | ค่าปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 (ช.ชกส.) | กองช่าง | 80,000.00 | 79,500.00 | 99.37 | 7 ม.ค.68-21 ก.พ.68 | แล้วเสร็จ |
| 2. | ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 14 (ช.ครูดาว) | กองช่าง | 50,000.00 | 49,750.00 | 99.50 | 7 ม.ค.68-21 ก.พ.68 | แล้วเสร็จ |
| 3. | ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 14 (ช.พ้อจันได-แม่รำไพ) | กองช่าง | 50,000.00 | 49,750.00 | 99.50 | 7 ม.ค.68-21 ก.พ.68 | แล้วเสร็จ |
| 4. | ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนองเป็ดหมู่ที่ 12 (ช.พ้อสง่าจิตร) | กองช่าง | 70,000.00 | 69,500.00 | 99.28 | 7 ม.ค.68-21 ก.พ.68 | แล้วเสร็จ |
| 5. | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองหลอด หมู่ที่ 16 (สายทางแยกทางเข้าหมู่บ้านหนองหลอด สายกลางบ้าน -คลองชลประทาน) | กองช่าง | 1,500,000.00 | 1,026,000.00 | 68.40 | 24ก.พ.68-24 เม.ย. 68 | แล้วเสร็จ |
| 6. | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 20 (สายเลียบบคลองชลประทาน ม.20-ม.17) | กองช่าง | 500,000.00 | 466,000.00 | 93.2 | 25ก.พ.68-26 เม.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 7. | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หนองเป็ด หมู่ที่ 12 (ช.แม่ร่องอุทัย) | กองช่าง | 100,000.00 | 89,000.00 | 89 | 25 ก.พ.68-26 เม.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 8. | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 14 (ช.ข้างวัดป่า) | กองช่าง | 400,000.00 | 379,000.00 | 94.75 | 25 ก.พ.68-26 เม.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 9. | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 1 (ช.ตาสมเพชร) | กองช่าง | 220,000.00 | 199,800.00 | 90.81 | 25 ก.พ.68-26 เม.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 10. | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านป่อง หมู่ที่ 7 (สายทางหน้าวัดอัมพวัน) | กองช่าง | 150,000.00 | 150,000.00 | 100 | 5 มี.ค.68-4 พ.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 11. | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านนาเยีย หมู่ที่ 6 (สายทางหน้าวัดโพธิ์ศรี-แม่สำอากค์) | กองช่าง | 300,000.00 | 300,000.00 | 100 | 5 มี.ค.68-4 พ.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 12. | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 19 (สายทางบ้านโพธิ์ชัย -บ้านเชียงยืน) | กองช่าง | 500,000.00 | 500,000.00 | 100 | 5 มี.ค.68-4 พ.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 13. | โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 21 (สายทางแยกบ้านนายอู๊ด-แยกบ้านพ้อจ้าว) | กองช่าง | 400,000.00 | 400,000.00 | 100 | 5 มี.ค.68-4 พ.ค.68 | แล้วเสร็จ |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละการ เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการ ดำเนินงาน |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 14. | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (ซอยข้าง ศพด. ช่วงที่ 1) | กองช่าง | 50,000.00 | 44,600.00 | 89.20 | 3 เม.ย.68-2 มิ.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 15. | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (ซอยข้าง ศพด. ช่วงที่ 2) | กองช่าง | 50,000.00 | 44,600.00 | 89.20 | 3 เม.ย.68-2 มิ.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 16. | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (ซอยชัยมงคล) | กองช่าง | 400,000.00 | 378,800.00 | 94.70 | 3 เม.ย.68-2 มิ.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 17. | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตอ ม. 5 (ช.นายเด่น-นายสมเด็จชัย) | กองช่าง | 400,000.00 | 373,700.00 | 93.42 | 24 เม.ย.68-22 มิ.ย. 68 | แล้วเสร็จ |
| 18. | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5 (ช.พ่อบุญเกิด-แม่สำราญ) | กองช่าง | 100,000.00 | 93,000.00 | 93 | 24 เม.ย.68-22 มิ.ย. 68 | แล้วเสร็จ |
| 19. | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 (ช.พัฒนา 3) | กองช่าง | 250,000.00 | 235,000.00 | 94 | 29 พ.ค.68-28 ก.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 20. | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 (ช.พัฒนา 4) | กองช่าง | 250,000.00 | 235,000.00 | 94 | 29 พ.ค. 68-28 ก.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 21. | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 (ช.ข้างโรงเรียน) | กองช่าง | 420,000.00 | 395,000.00 | 94.04 | 10 มิ.ย.68-9 ส.ค. 68 | แล้วเสร็จ |
| 22. | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านอีหล่ง หมู่ที่ 3 (ช.แม่ยืนส์) | กองช่าง | 400,000.00 | 370,000.00 | 92.50 | 10 มิ.ย.68-9 ส.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 23. | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 | กองช่าง | 244,000.00 | 244,000.00 | 100 | 29 พ.ค.68-13 ก.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 24. | วางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านอีหล่ง หมู่ที่ 3 (คุ้มห้วยหลวง) | กองช่าง | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 | 8 ก.ค. 68-22 ส.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 25. | วางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหี้ย หมู่ที่ 6 (หน้าบ้านแม่เป-พ่อสอน ตัดถนนช่วงที่ 1) | กองช่าง | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 | 8 ก.ค.68-22 ส.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 26. | วางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหี้ย หมู่ที่ 6 (หน้าบ้านแม่เป-พ่อสอน ตัดถนนช่วงที่ 2) | กองช่าง | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 | 8 ก.ค.68-22 ส.ค.68 | แล้วเสร็จ |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละการ เบิกจ่าย | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการ ดำเนินงาน |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 27. | วางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12 (ช.พ่อสง่าจิตร) | กองช่าง | 10,000.00 | 10,000.00 | 100 | 8 ก.ค.68-22 ส.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 28. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านป่อง หมู่ที่ 7 (ช.ป่อง 1) | กองช่าง | 200,000.00 | 197,500.00 | 98.75 | 17 ก.ค.68-15ก.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 29. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางจินตนา - ไปทางห้วยหลวง) | กองช่าง | 500,000.00 | 493,800.00 | 98.76 | 17 ก.ค.68-15 ก.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 30. | ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านพ่อเซ-บ้านนางบุญหลาย มีอ่อนตา) | กองช่าง | 70,000.00 | 70,000.00 | 100 | 8 ส.ค.68-22 ก.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 31. | ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 10 (สายภิกษุณี - ไปบ้านโนนสวรรค์ ม.13) | กองช่าง | 104,000.00 | 104,000.00 | 100 | 8 ส.ค.68-22 ก.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 32. | ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 (หน้าวัดป่าสันติอาราม) | กองช่าง | 30,000.00 | 30,000.00 | 100 | 8 ส.ค.68-22 ก.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 33. | ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 21 (สายเลียบบคลองชลประทานทางไปห้วยเปือก) | กองช่าง | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 | 8 ส.ค.68-22 ก.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 34. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านป่อง หมู่ที่ 7 (ช.ประเสริฐ) | กองช่าง | 150,000.00 | 148,000.00 | 98.66 | 1 ส.ค.68-30 ก.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 35. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 1 (ช.หลังตลาด-ไปโนนตู) | กองช่าง | 150,000.00 | 148,000.00 | 98.66 | 1 ส.ค.68-30 ก.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 36. | ต่อผนังรางพร้อมรั้วลวดหนามที่อุดตันรางระบายน้ำ บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 1 (ช.ห้องเช่ายายบุ่ม) | กองช่าง | 130,000.00 | 130,000.00 | 100 | 1 ส.ค.68-30 ก.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 37. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 11 | กองช่าง | 200,000.00 | 194,000.00 | 97 | 21 ส.ค.68-20 ต.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 38. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 | กองช่าง | 300,000.00 | 294,900.00 | 98.3 | 21 ส.ค.68-20 ต.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 39. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 21 (ช.แยกบ้านพ่อสิงห์-ไป ศพด.อีหลุง) | กองช่าง | 100,000.00 | 98,700.00 | 98.7 | 21 ส.ค.68-20 ต.ค.68 | แล้วเสร็จ |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละการ เบิกจ่าย | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการ ดำเนินงาน |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 40. | ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12 (ช.ทางไปบ้านโพธิ์ชัย) | กองช่าง | 320,000.00 | 315,800.00 | 98.68 | 21 ส.ค. 8-20 ต.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 41. | จ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น (ห้วยเปือก) บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 21 | กองช่าง | 120,000.00 | 120,000.00 | 100 | 21 ส.ค.68-20 ต.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 42. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางโค้งวัดธาตุ)บ้านเชียงยืน ม.14 | กองช่าง | 112,000.00 | 112,000.00 | 100 | 11ก.ย.68-10 พ.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 43. | ก่อสร้างต่อผนังรางระบายน้ำบ้านเชียงยืน (ทางโค้งวัดธาตุ) บ้านเชียงยืน ม.14 | กองช่าง | 118,000.00 | 117,500.00 | 99.57 | 11ก.ย.68-10 พ.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 44. | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5 | กองช่าง | 69,000.00 | 69,000.00 | 100 | 15ก.ย.68-30 พ.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 45. | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 | กองช่าง | 69,000.00 | 69,000.00 | 100 | 15ก.ย.68-30 พ.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 46. | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 10 | กองช่าง | 69,000.00 | 69,000.00 | 100 | 15ก.ย.68-30 พ.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 47. | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหลอด หมู่ที่ 17 | กองช่าง | 69,000.00 | 69,000.00 | 100 | 15ก.ย.68-30 พ.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 48. | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์พร้อมโคมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 | กองช่าง | 40,000.00 | 40,000.00 | 100 | 15ก.ย. 68-30 พ.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 49. | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ (ฝาเหล็ก) และขยายผิวจราจรคอนกรีต บ้านเชียงยืน ม.15 | กองช่าง | 175,800.00 | 175,800.00 | 100 | 18 ก.ย.68-2 พ.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 50. | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(Box culvert)บ้านเชียงยืน ม.2 | กองช่าง | 466,000.00 | 466,000.00 | 100 | 26ก.ย.68-25 พ.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 51. | โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คสล.หนองควายดำ บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 2 | กองช่าง | 150,000.00 | 143,500.00 | 95.66 | 26ก.ย.68-25 พ.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 52. | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(Box culvert) บ้านเชียงยืน ม.11 | กองช่าง | 466,000.00 | 466,000.00 | 100 | 26ก.ย.68-25 พ.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| รวมงบประมาณ | | | 11,471,800 | 10,200,900 | 88.92 | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละการเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |
|----------|---|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. | โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติ | สำนักปลัด | 30,000.00 | 15,160.00 | 50.53 | ธ.ค. 67- ส.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 2. | โครงการฝึกอบรม Happy Money Happy Family Happy Soul (ชีวิตเป็นสุข) | สำนักปลัด | 30,000.00 | 23,640.00 | 78.80 | 18 ก.พ.68 | แล้วเสร็จ |
| 3. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษาฯ | 90,000.00 | 89,663.00 | 99.62 | | แล้วเสร็จ |
| 4. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | กองการศึกษาฯ | 305,370.00 | 131,805.00 | 43.16 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 5. | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษาฯ | 1,964,655.00 | 1,909,827.00 | 97.20 | ต.ค.67-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 6. | โครงการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก | สาธารณสุข | 100,000.00 | 95,217.00 | 95.21 | 9 มิ.ย.-15 ก.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 7. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านงานสาธารณสุข | สาธารณสุข | 570,000.00 | 565,620.00 | 99.23 | 23-25 ม.ค. 68 | แล้วเสร็จ |
| 8. | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทางเพื่อการจัดการขยะปลายทางให้เกิดประโยชน์ | สาธารณสุข | 30,000.00 | 17,120.00 | 57.06 | 2 ก.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 9. | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สาธารณสุข | 90,000.00 | 89,700.00 | 99.66 | 21 ก.ค.-5 ส.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 10. | โครงการกิจกรรมสามวัยใส่ใจผู้สูงอายุ | สวัสดิการ | 50,000.00 | 25,950.00 | 51.9 | 11 เม.ย. | แล้วเสร็จ |
| 11. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตตำบลเชียงยืน ประจำปีงบประมาณ 2568 “อบรมและศึกษาดูงาน” | สวัสดิการ | 560,000.00 | 516,200.00 | 92.17 | 20-22 ก.พ.68 | แล้วเสร็จ |
| 12. | โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล | สวัสดิการ | 10,000.00 | 10,000.00 | 100 | 12 ส.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 13. | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานประเพณีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี | สำนักปลัด | 7,000.00 | 7,000.00 | 100 | ธ.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 14. | โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ | สำนักปลัด | 10,000.00 | 10,000.00 | 100 | มิ.ย.-ก.ค.68 | แล้วเสร็จ |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
 โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละการ เบิกจ่าย | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการ ดำเนินงาน |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 15. | โครงการส่งเสริมการทำเกษตรที่ดีและเหมาะสมเพื่อเพิ่ม คุณภาพการผลิต | สำนักปลัด | 10,000.00 | 10,000.00 | 100 | ม.ค.-เม.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 16. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | สำนักปลัด | 10,000.00 | 10,000.00 | 100 | พ.ค.-ส.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| รวมงบประมาณ | | | 3,867,702.00 | 3,526,902.00 | 91.18 | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
 โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละการ เบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการ ดำเนินงาน |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน | สำนักปลัด | 20,000.00 | 17,615.00 | 88.07 | 15 ส.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 2. | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ | สำนักปลัด | 20,000.00 | 20,000.00 | 100 | 30 ธ.ค.68-5 ม.ค.69 | แล้วเสร็จ |
| 3. | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ | สำนักปลัด | 20,000.00 | 20,000.00 | 100 | 11-17 เม.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| 4. | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ประชาชน | สำนักปลัด | 44,000.00 | 43,845.00 | 99.64 | 28 พ.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 5. | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขนักเรียน | สำนักปลัด | 20,000.00 | 19,155.00 | 95.77 | 18 ก.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| รวมงบประมาณ | | | 124,000.00 | 120,615.00 | 97.27 | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละการ เบิกจ่าย | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการ ดำเนินงาน |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | โครงการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าและของดีตำบล เชียงยืน | สำนักปลัด | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 | 26 มี.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 2. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงยืน | สำนักปลัด | 30,000.00 | 30,000.00 | 100 | ม.ค. 68-พ.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 3. | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | สำนักปลัด | 10,000.00 | 2,200.00 | 22 | พ.ค.-ก.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| รวมงบประมาณ | | | 240,000.00 | 232,000.00 | 96.66 | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละการ เบิกจ่าย | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการ ดำเนินงาน |
|-------------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด ตำบลเชียงยืน | สำนักปลัด | 300,000.00 | 294,471.00 | 98.15 | 20-28 ธ.ค.68 | แล้วเสร็จ |
| 2. | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | การศึกษาฯ | 30,000.00 | 29,998.00 | 99.99 | 10 ธ.ค.67 | แล้วเสร็จ |
| 3. | โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ | สำนักปลัด | 10,000.00 | 2,600.00 | 26 | ต.ค.-มิ.ย.68 | แล้วเสร็จ |
| รวมงบประมาณ | | | 340,000.00 | 327,069.00 | 96.19 | | |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)
โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน อำเภอมือเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน รับผิดชอบ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละการ เบิกจ่าย | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการ ดำเนินงาน |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ท้องถิ่นดิจิทัล | สำนักปลัด | 30,000.00 | 19,080.00 | 63.60 | 21-22 เม.ย.69 | แล้วเสร็จ |
| 2. | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของ อบต.เชียงยืน ประจำปีงบประมาณ 2568 | กองคลัง | 30,000.00 | 26,200.00 | 87.33 | 6 ธ.ค.67 | แล้วเสร็จ |
| 3. | โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด | 20,000.00 | 17,931.00 | 89.65 | 4-7 และ 10 ก.พ.68 | แล้วเสร็จ |
| รวมงบประมาณ | | | 80,000 | 63,211 | 79.01 | | |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | 16,123,502 | 14,470,697 | 89.74 | | |